

四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司建设年产 6 万吨郫县豆瓣及精品川菜复合调味品产业园(研发生产基地)一期项目 竣工环境保护验收意见

2021 年 1 月 22 日,四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司在本项目会议室组织召开了《建设年产 6 万吨郫县豆瓣及精品川菜复合调味品产业园(研发生产基地)一期项目》竣工环境保护验收会。参加会议的有:建设单位(四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司)、验收监测单位(四川九诚检测技术有限公司)、特邀专家等。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组(名单附后)。验收组听取了建设单位对项目在建设过程中执行环保法律、法规情况的汇报,验收监测单位关于“建设项目竣工环境保护验收监测报告”的监测情况及监测结果和建设单位环境管理检查情况的汇报,现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况,经建设单位自查认为本项目符合环保验收条件。根据《建设项目管理条例》,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4 号)等企业自行验收相关要求,形成如下验收意见:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目名称:建设年产 6 万吨郫县豆瓣及精品川菜复合调味品产业园(研发生产基地)一期项目;

建设单位:四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司;

建设地点:成都市郫都区川菜产业园川菜路 189 号;

建设性质:扩建;

建筑面积:40340.08 平方米;

项目总投资:1.8 亿元;

建设规模:年产 4 万吨郫县豆瓣及精品川菜复合调味品;

建设内容:本项目主体工程、辅助工程、仓储及其他工程、办公及生活设施、公用工程、环保工程。

(二) 建设过程及环保审批情况

2017 年 5 月 18 日填报四川省技术改造投资项目备案表《备案号:川投资备

[2017-510124-13-03-178283]JXQB-0625 号》；2018 年 9 月，四川锦绣中华环保科技有限公司编制完成《四川省丹丹邛县豆瓣集团股份有限公司建设年产 6 万吨邛县豆瓣及精品川菜复合调味品产业园(研发生产基地)一期项目环境影响报告表》；2018 年 10 月 24 日，原成都市邛都区环境保护局出具《关于四川省丹丹邛县豆瓣集团股份有限公司建设年产 6 万吨邛县豆瓣及精品川菜复合调味品产业园(研发生产基地)一期项目环境影响报告表的批复》(邛环建[2018]193 号)。

2018 年 11 月开工建设，2020 年 8 月投入生产。

(三) 投资情况

本项目总投资 1.8 亿元，其中环保投资为 184.5 万元，占总投资的 1.025%。

(四) 验收范围

本次验收对四川省丹丹邛县豆瓣集团股份有限公司建设年产 6 万吨邛县豆瓣及精品川菜复合调味品产业园(研发生产基地)一期项目整体进行竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

经对照环评与批复，本项目实际建设与环评及批复基本一致，本项目不存在重大变更。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目废水主要为生活污水(含食堂废水)、原料清洗废水(包括设备清洗)、青菜退盐废水、纯水制备清下水、车间地坪冲洗废水以及第四次及以后化验室器皿清洗废水。

处理措施：项目食堂废水通过油水分离器处理后与生活污水一并通过项目自建污水处理站处理后，排入园区污水管网，进入安德园区工业污水处理厂处理后，排入清水河；项目化验室的器皿，前三次清洗液作为危废处理，第四次及以后化验室器皿清洗废水排入项目自建污水处理站处理；项目原料清洗废水(含设备清洗)、纯水制备清下水、青菜退盐废水均通过项目自建污水处理站处理后，排入园区污水管网，进入安德园区工业污水处理厂处理后，排入清水河。

(二) 废气

项目营运期废气主要为辣椒破碎过程产生的辛辣味以及辣椒、豆瓣发酵异味；天然气燃烧废气、污水处理站恶臭、柴油发电机废气、食堂油烟。

项目在生产车间内安装抽风管道,将项目产生的辛辣味、异味收集后统一抽至生产车间屋顶排放;本项目建设2台75Nm³/h低氮蒸汽发生器,经15m排气筒高空排放;食堂油烟经油烟净化器处理后经管道排放;将项目格栅井、调节池、厌氧池产生的恶臭统一收集至除臭设备处理后排放;柴油发电机废气经过自带烟气净化系统处理后,通过烟道引至楼顶排放。

(三) 噪声

本项目营运期噪声源主要为辣椒清洗机、破碎机、搅拌机、水泵、风机、灌装机、输送机、发电机等运行时产生的设备噪声。

本项目噪声采用低噪声设备,采取台基减振和减震垫、合理安排生产时间、墙体隔声、消声和吸声等措施降噪。

(四) 固体废物

项目营运期间产生的固体废弃物有一般废物和危险废物。

(1) 一般固废

一般固废主要为员工生活垃圾、原料残渣、不合格产品、废包装材料、污水处理站污泥。

废包装材料:统一收集后外售至废品回收站;餐厨垃圾:桶装收集后,定期交由有资质的单位进行回收处置。生活垃圾、原料残渣、不合格产品:经集中收集后,统一由环卫部门集中处理;污水处理站污泥:定期清理,集中收集后,交由四川九陌无尘生物科技有限公司处理。

(2) 危险废物

危险废物有实验室器皿前三次清洗水、过期的化学试剂、检验废液。

实验室器皿前三次清洗水、过期的化学试剂、检验废液,暂存于危废暂存间,定期交由四川省银河化学股份有限公司统一处置。

四、验收监测结果

1、废水

验收监测期间:该项目总排口废水污染因子:pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准,氨氮(以N计)、氯化物参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准。

2、废气

验收监测期间：蒸汽发生器排气筒1#、2#有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《成都市锅炉大气污染物排放标准》(DB51/2672-2020)表1中高污染燃料禁燃区内排放标准。

食堂油烟排气筒3#的油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)表2大型排放标准。

项目无组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度最大值均符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1中二级新扩改建排放标准。该项目无组织排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放标准。

3、噪声

验收监测期间：本项目所测4个点位的昼间工业企业厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类功能区排放标准。

4、固体废物

本项目固体废物处置得当、去向明确。

5、总量控制

该项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物实际总量均低于环评控制总量。

五、环境管理检查情况

四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司由行政部负责日常的环境管理工作、配备有环保管理及操作人员5名，环保设施运行、维护正常，环评文件及环保验收文件等材料由行政部统一保存。

六、公众意见调查

验收监测期间对四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司建设年产6万吨郫县豆瓣及精品川菜复合调味品产业园(研发生产基地)一期项目所在区域进行了公众意见调查，100%的调查者对该项目的建设表示满意或较满意。

七、验收结论

综上所述，四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司建设年产6万吨郫县豆瓣及精品川菜复合调味品产业园(研发生产基地)一期项目环保审查、审批手续完备，

环保设施及措施基本按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，所测污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意该项目通过环境保护自主验收。

八、后续事项

- 1、制定日常环境监测计划，确保各项污染物长期、稳定达标排放；
- 2、加强环保设施、设备的管理及维护。

验收组成员签到：

岳鹏

王军 王德元 王军

2021年1月22日

叶玉娟

李松 李松 李松

建设年产6万吨郫县豆瓣及精品川菜复合调味品产业园(研发生产基地)一期项目竣工环境保护验收
验收组成员签到表

验收组	姓名	单位	职务/ 职称	电话	备注	签名
组长	岳鹏	四川省丹棱县豆瓣集团股份有限公司	总经理	13908216052	建设单位	岳鹏
	杨国华	四川省丹棱县豆瓣集团股份有限公司	副总经理	13688317892	建设单位	杨国华
组员	李宏	四川省丹棱县豆瓣集团股份有限公司	行政主管	13880195905	建设单位	李宏
	叶玉娇	四川省丹棱县豆瓣集团股份有限公司	项目专员	15884529987	建设单位	叶玉娇
	费召全	四川省丹棱县豆瓣集团股份有限公司	污水管理员	13880920542	建设单位	费召全
	刘德应	四川省成都生态环境监测中心站	高工	13550239525	专家	刘德应
	刘晖	四川省成都生态环境监测中心站	高工	13908067021	专家	刘晖
	陈文娟	四川九诚检测技术有限公司	发展部经理	13228197377	验收监测单位	陈文娟
	唐灿	四川九诚检测技术有限公司	职员	18382347822	验收监测单位	唐灿

2021年1月22日