

成都久安门业有限公司建防火门窗生产线技改项目

竣工环境保护验收意见

2021年8月16日，成都久安门业有限公司在该项目所在地召开了《成都久安门业有限公司建防火门窗生产线技改项目》建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位成都久安门业有限公司、验收监测单位四川九诚检测技术有限公司及特邀专家。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组（名单附后）。验收组听取了建设单位对项目在建设过程中执行环保法律、法规情况的汇报，验收监测单位关于“建设项目竣工环境保护验收监测报告”的监测情况及监测结果和建设单位环境管理检查情况的汇报，现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，经建设单位自查认为本项目符合环保验收条件。根据《建设项目建设管理条例》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等企业自行验收相关要求，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：建防火门窗生产线技改项目

建设地点：彭州市丽春镇白果村五组

建设单位：成都久安门业有限公司

项目性质：技改

占地面积：10000平方米；

项目总投资：800万元。

建设内容：本次对新增防火门、窗10万樘/年进行验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2014年6月11日彭州市工业和科学技术信息化局进行了备案（备案文号：彭工信审[2014]20号），2014年6月由成都宁沔环保技术有限公司编制完成了《建防火门窗生产线技改项目环境影响报告表》；2014年7月16日彭州市环境保护局以彭环审[2014]92号对该项目进行了批复。

（三）投资情况

项目总投资800万元，其中环保投资66.1万元，环保投资占总投资的8.26%。

(四) 验收范围

验收范围包括主体工程（防火门窗生产车间）、公辅工程、办公生活设施、仓储、环保工程。

二、工程变动情况

与环评要求相比，本项目发生如下变动：

1、食堂未建，食堂的相应配套设施：隔油池、油烟净化设施未建。现有工人主要是周边的居民，采取自带伙食或中午回家用餐等方式解决用餐问题。

2、本项目取消木工工序、锅炉，将不再产生打磨粉尘、锅炉燃烧废气。

3、本项目取消高速单面压刨床、斜口平面刨、木材阻燃处理设备、木材干燥设备。推台锯 1 台、压力机 7 台、组合冲床 4 台。

4、工作时间：本项目劳动定员 40 人，年工作 280 天，每天 8 小时，夜间不生产。

5、本项目环评要求建设防火门20万樘/年、防火卷帘门、防火窗15万平方米/年规模变更为建设防火门、窗10万樘/年。

故本项目变更不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

本项目建设的环保设施及采取的环保措施如下：

(一) 废水

本项目只有生活污水，生活污水经化粪池处理后，用于农灌，不外排。

(二) 废气

喷塑粉尘通过二级滤芯处理，固化有机废气通过活性炭吸附，经处理后的喷塑粉尘和有机废气一起通过 1 根 15 米高的排气筒排放；焊接烟尘通过焊烟净化器，通过 1 根 15 米排气筒排放。

(三) 噪声

本项目噪声源主要为剪板机、冲床、折弯机、螺杆式空压机、切割机、电焊机、静电粉末喷涂机、压铆机、砂轮机。通过选用减震、隔音、吸声措施减噪。

(四) 固废

本项目固体废物主要包括一般固废和危险废物。一般固废包含生活垃圾、边角余料、废五金件、收集的粉尘、废焊头、焊渣、化粪池污泥。危险废物包含废

机油、含油抹布、手套、废活性炭、喷粉使用后剩下的废粉料桶。

一般固废：生活垃圾、包装材料、化粪池污泥由市政环卫统一运至垃圾处理场无害化处理；边角余料、废五金件、收集的粉尘，废焊头、焊渣经集中收集后定期外售郫县唐昌镇竹瓦再生资源回收站回收，塑粉经回收装置分离出的粉料回用于生产。

危险废物：废机油、含油抹布、手套、废活性炭、滤芯等分类收集、储存后，交由四川省中明环境治理有限公司处置。

四、验收监测结果

1、废气

验收监测期间：

有组织废气：喷塑车间的颗粒物、焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放标准，非甲烷总烃执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中家具制造行业排放标准。

无组织废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中无组织排放标准，非甲烷总烃执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 中无组织其他排放标准。

3、噪声

验收监测期间：所测 4 个点位的昼间工业企业厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类功能区排放标准。

4、固废

项目固废去向明确，处置得当。

5、总量控制及处理效率

该项目控制因子颗粒物、非甲烷总烃均达标排放，排放总量均低于环评总量控制要求。

五、环境管理检查情况

成都久安门业有限公司日常的环境管理工作、配备有兼职环保管理及操作人员 1 名，环保设施运行、维护正常；环评文件及环保验收文件等材料由办公室统一保存。

六、公众意见调查

验收监测期间对所在区域进行了公众意见调查，100%的受访者对该项目环保工作表示满意或者较满意。

七、验收结论

综上所述，本项目环保审查、审批手续完备，环保设施及措施基本按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，所测污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意该项目通过环境保护自主验收。

八、后续事项

- 1、制定日常环境监测计划确保各项污染物长期、稳定达标排放；
- 2、加强环保设施、设备的运行管理及维护。

验收组签字：程献智 杨艳 刘德立
胡尹 马辉 刘其 刘星

2021年8月16日

成都久安门业有限公司建防火门窗生产线技改项目竣工环境保护验收 验收组成员签到表

验收组	姓名	单位	职务/职称	电话	备注	签名
组长	程献智	成都久安门业有限公司	总经理	13550079912	建设单位	程献智
	杨艳	成都久安门业有限公司	办公室主任	13666210822	建设单位	杨艳
	刘德应	四川省成都生态环境监测中心站	高工	13550239525	专家	刘德应
	胡尹	成都环境科学学会	高工	13880135135	专家	胡尹
	刘晖	四川省成都生态环境监测中心站	高工	13908067021	专家	刘晖
	彭琪	四川九诚检测技术有限公司	职员	15982406185	验收监测单位	彭琪
	刘玉霞	四川九诚检测技术有限公司	职员	15928518460	验收监测单位	刘玉霞

2021年8月16日