

成都高东八零八电子商务有限公司印刷生产线项目 竣工环境保护验收意见

2019年12月23日，成都高东八零八电子商务有限公司在成都市新都区工业东区高东路808号组织召开了《成都高东八零八电子商务有限公司印刷生产线项目》建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位（成都高东八零八电子商务有限公司）、验收监测单位（四川九诚检测技术有限公司）、特邀专家等。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组（名单附后）。验收组听取了建设单位对项目在建设过程中执行环保法律、法规情况的汇报，验收监测单位关于“建设项目竣工环境保护验收监测报告”的监测情况及监测结果和建设单位环境管理检查情况的汇报，现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，经建设单位自查认为本项目符合环保验收条件。根据《建设项目管理条例》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等企业自行验收相关要求，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：印刷生产线项目；

建设单位：成都高东八零八电子商务有限公司；

建设地点：成都市新都区工业东区高东路808号；

建设性质：新建；

占地面积：3600平方米；

项目总投资：1300万元；

建设规模：年产包装材料1500吨；

建设内容：主体工程（CTP输出车间、切割车间、印刷车间、加工车间）、辅助工程（办公室），公用工程（给水、排水、供电），环保工程，仓储工程。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2017年12月8日经新都区发展和改革局通过立项备案，备案号：川投资备〔2017-510114-85-03-203828〕FGQB-1645号，2018年1月由河南首创

科技有限公司编制完成了《成都高东八零八电子商务有限公司印刷生产线项目环境影响报告表》，成都市新都区环境保护局于 2018 年 1 月 22 日以新环建评[2018]21 号文对该报告表进行了批复。

（三）投资情况

项目总投资 1300 万元，其中环保投资 41.5 万元，环保投资占总投资的 3.19%。

（四）验收范围

本次验收对成都高东八零八电子商务有限公司印刷生产线项目整体进行竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

工程实际建设与环评文件、环评批复基本一致，未发生重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水为生活污水、生产废水。

本项目 CTP 出版工序中冲洗版产生的生产废水经水循环过滤机处理后循环使用，在过滤机循环处理过程中，产生的生产废水作为危废，委托四川省中明环境治理有限公司定期回收处理。

项目生活污水依托园区的化粪池（60m³）预处理，生活污水经预处理后外运处理。待高东路管网铺设完成，直接排入到园区污水管网，进入新都卫星城工业东区污水处理厂后排入毗河。

（二）废气

本项目废气来源主要为含尘废气、有机废气。

原材料纸张在切纸的过程中会产生少量的含尘废气。纸屑、纸渣经自然沉降后收集。含尘废气采取无组织形式排放，排放量较小；有机废气主要包括印刷工序产生的油墨废气、润版液废气、洗车水废气，覆膜工序产生的胶合废气，胶装工序产生的胶装废气等。本项目将含印刷工序的两个车间进行封闭，经集气罩收集后，经两套 UV 光解+活性炭吸附两级处理后，15m 管道高空排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于制版机、印刷机、切纸机、风机等设备运行噪声。

本项目采取厂房隔声、基础减振、合理布局、选用低噪声设备等措施降噪。

(四) 固废废物

1、一般废物

一般固废主要包括生活垃圾、废纸张、废边角料、覆膜工序产生的废胶水桶、废骑马钉和废装订线等。

生活垃圾收集后交由环卫部门定期统一清运；废纸张、废边角料废骑马钉和废装订线等收集后统一卖至废品收购站；废胶水桶定期交由厂家回收处理。

2、危险废物

废 CTP 版、废显影液、冲版生产废水、废浓缩液、废油墨清洗剂、废润版液、废滤芯、废抹布和废手套、废油墨桶、废活性炭等分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由四川省中明环境治理有限公司处置。

四、验收监测结果

1、废气

验收监测期间：该项目印刷机、胶包机、CTP、涂墨机废气 1#、2#有组织排放的苯、甲苯、二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度和排放速率均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表 3 中印刷排放标准，该项目无组织排放的苯、甲苯、二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）浓度符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表 5 其他排放标准。

2、厂界噪声

验收监测期间：本项目所测 4 个点位的昼间和夜间工业企业厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类功能区排放标准。

3、废水

验收监测期间：：该项目废水总排口污染因子：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级排放标准。

4、固体废物

(1) 一般废物

一般固废主要包括生活垃圾、废纸张、废边角料、覆膜工序产生的废胶水桶、废骑马钉和废装订线均等。

生活垃圾收集后交由环卫部门定期统一清运；废纸张、废边角料废骑马钉和废装订线等收集后统一卖至废品收购站；废胶水桶定期交由厂家回收处理。

（2）危险废物

废 CTP 版、废显影液、冲版生产废水、废浓缩液、废油墨清洗剂、废润版液、废滤芯、废抹布和废手套、废油墨桶、废活性炭等分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由四川省中明环境治理有限公司处置。

5、总量控制

该项目化学需氧量、氨氮、VOCs 实际总量均低于环评控制总量。

五、环境管理检查情况

成都高东八零八电子商务有限公司由办公室人员负责日常的环境管理工作、配备有兼职环保管理及操作人员 2 名，环保设施运行、维护正常，环评文件及环保验收文件等材料由办公室统一保存。

六、公众意见调查

验收监测期间对成都高东八零八电子商务有限公司印刷生产线项目所在区域进行了公众意见调查，100%的调查者对该项目的建设表示满意或较满意。

七、验收结论

综上所述，成都高东八零八电子商务有限公司印刷生产线项目环保审查、审批手续完备，环保设施及措施基本按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，所测污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过环境保护自主验收。

八、后续事项

- 1、加强环保设施的管理及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放；
- 2、制定日常环境监测计划。

验收组成员签到：

2019年12月23日

胡才 刘德成
罗建 郭如 李江 罗力

成都高东八零八电子商务有限公司印刷生产线项目竣工环境保护验收 验收组成员签到表

验收组	姓名	单位	职务/ 职称	电话	备注	签名
组长	罗建	成都高东八零八电子商务有限公司	厂长	18123361355	建设单位	罗建
	幸晏如	成都高东八零八电子商务有限公司	行政	18190858086	建设单位	幸晏如
	刘德应	成都市环境监测中心站	高工	13550239525	专家	刘德应
	胡尹	成都市环境科学学会	教高	13880135135	专家	胡尹
	李磊	四川九诚检测技术有限公司	副总经理	15198035505	验收监测单位	李磊
	罗麒	四川九诚检测技术有限公司	总经理助理	18349162145	验收监测单位	罗麒
	唐灿	四川九诚检测技术有限公司	职员	18382347822	验收监测单位	唐灿

2019年12月23日